

附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告



一、项目情况

(一) 项目概况。

1、项目背景

项目建设是全面推进健康中国建设的需要，是落实党的十九大、国家“十四五”精神，完善公共卫生体系的需要，是实现“两个一百年”奋斗目标，推进社会主义现代化国家建设的需要，是打造医学创新和人才建设新高地的需要。

项目的实施，有利于推动中医药传承创新、深化中医药教育改革、强化中医药特色人才培养，加强中医药文化传承与创新发展，保障人民身体健康，促进当地卫生事业健康发展，同时项目的建设是《苏州市“十四五”卫生健康规划》的需要，符合《苏州市“十四五”医疗卫生资源补短补缺专项规划》相关补短、补缺的内容。

2、主要内容

本项目拟新建一所中医药特色鲜明、全国一流、世界著名的研究型大学，总用地面积 406677.6 平方米，总建筑面积约 319890.0 平方米，其中地上面积约 299940.0 平方米，地下面积约 19950.0 平方米，建筑占地面积约 75323.0 平方米，机动车停车位 500 个，地下 210 个，地上 290 个，容积率 0.74，绿地率 42.42%，建筑密度 18.52%。



3、实施方式

项目由苏州城投项目投资管理有限公司集中建设，执行国家有关招标投标规定，项目勘察、设计、施工、监理、重要设备和材料采购等全部实行公开招标。

4、资金投入和使用情况

项目总投资 32.60 亿元，其中预算资金为 14.15 亿元，专项债券资金安排为 18.45 亿元。2023 年使用资金 4 亿元，用于支付工程款、招标代理费、设计费、监理费等支出。

（二）绩效目标。包括项目总体目标和阶段性目标。

1、项目总体目标

完成中国中医科学院大学项目建设，建一所中医药特色鲜明、全国一流、世界著名的研究型大学，加强中医药文化传承与创新，保障人民身体健康，促进当地卫生事业健康发展。

2、2023 年度目标

建设目标：东区土建完成 90%，安装完成 70%，幕墙完成 50%。

完成情况：东区土建完成 90%，安装完成 70%，幕墙完成 50%。

二、评价情况

（一）项目特点分析。

项目是社会公益性建设项目，项目的建设和营运对当地社会产生积极的影响，这种影响不仅表现在项目建设的本身，更重要的是它可以产生长期性的积极效益。主要表现在：本项目的建设紧紧切合国家发展规划，是推动中医药传承创新、深化中医药教育改革、强化中医

药特色人才培养，加强中医药文化传承与创新发展的需要。项目建成后将积极开展改革完善中药审评审批机制，提出深化中医药院校教育改革、强化中医药特色人才队伍建设，将本项目打造成为高水平专业化中医药产教融合实训基地和中医药技术技能人才培训示范基地平台。

本项目的建设将努力切合地方社会经济发展重大需求，积极开展中医药创新发展，培养造就高水平中医临床人才和多学科交叉的中医药创新型领军人才，积极创建国家医学中心、临床医学研究中心、区域医疗中心，配合省级创建国家中医药综合改革示范区。

项目的实施，有利于完善公共卫生医疗服务体系，提高医疗技术水平，保障人民身体健康，促进当地卫生事业健康发展，同时项目的建设是《苏州市“十四五”卫生健康规划》的需要，符合《苏州市“十四五”医疗卫生资源补短补缺专项规划》相关补短、补缺的内容。

（二）评价思路方法。

1、评价原则

根据《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预[2021]61号）以及省、市有关专项债券管理的要求，结合重点关注内容，运用比较法和社会调查法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

2、评价方法

遵循科学规范原则，坚持定量与定性分析相结合，采用比较法，以江苏省政府专项债券项目资金年度绩效目标为标准，通过对绩效目

标与实施效果的比较，分析绩效目标实现程度。

（三）评价工作情况。

我单位对 2023 年度进展情况，结合 2023 年度绩效目标，对项目进行梳理。通过收集资金管理使用财务数据、项目管理制度及组织实施文件、项目完成业务台账及数据等资料，对项目资金使用情况和项目实施情况进行了跟踪评价。

（四）绩效评价结论。

总体上看，苏州城投项目投资管理有限公司履行职责，严格按照财务规定和制度使用及管理专项经费，充分发挥专项资金的引导作用，强化资金配套落实，有序推进项目建设。根据省政府专项债券项目资金绩效年度自评情况表内过程、产出、效益、满意度四大类指标进行自评价打分，自评价得分 100 分，绩效等级为“优”。

三、项目绩效。

1、资金使用情况

2023 年使用资金 4 亿元，用于支付工程款、招标代理费、设计费、监理费等支出

2、项目实际进展

根据项目建设进度，截至 2023 年 12 月 31 日，项目建设东区土建完成 90%，安装完成 70%，幕墙完成 50%。

3、项目管理情况

项目由苏州城投项目投资管理有限公司集中建设，负责项目管理、资金支付等工作，公司内控制度完善，安排专人负责工程建设管理工作，

截至 2023 年 12 月 31 日，按计划开展安全生产培训、工程例会、安全专题会议等，项目无重大安全事故、质量事故。

4、经验和取得绩效

(1) 项目专人负责。专人负责工程建设管理工作，按计划开展安全生产培训、工程例会、安全专题会议等，项目无重大安全事故、质量事故。

(2) 项目委派专业监理机构。跟进项目建设情况，确保项目按时按质量完成相关工作。

四、存在问题。

目前建设过程正常进行，暂无其他问题。

五、有关建议。

暂无。

六、相关信息。

绩效评价评分表、评价指标分析、社会测评问卷以及其他相关信息，以评价报告附件的形式反映。

